

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 MAI 2023

D.CN.2023-87

**OBJET : PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE LA SPL OSER
2022 POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE COTFA**

Rapporteur : Benjamin MARIAS

Nombre de Conseillers en exercice : 69

Nombre de Conseillers présents et représentés : 69

Délibération réceptionnée en Préfecture le **26 MAI 2023**

Délibération publiée le 30 mai 2023

Le vingt deux mai deux mille vingt trois, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la ville d'Annecy, dûment convoqué en séance officielle le quinze mai deux mille vingt trois, s'est réuni dans la salle Cap Périaz, sous la présidence de François ASTORG, Maire.

PRÉSENTS :

ALI YAGOUB Abdelrahim, ANDRÉYS Etienne, ASTORG François, BARRY Olivier, BEAUJARD Alexandra, BERTRAND Marie, BOLY Cécile, BOUCHETIBAT Bilal, BOULAND Corinne, BOUVERAT Evelyne, BOVIER Christian, BUI-XUAN PICCHEDDA Karine, CERIATI MAURIS Odile, CHAMOSSET Philippe, COHEN Guillaume, DALL'AGLIO Sandrine, DEGENNE Jean-François, DELÉAN Thierry, DERIPPE-PERRADIN Joëlle, DESMOUCELLES Gaël, DIJEAU Isabelle, DIXNEUF Samuel, DUMONT Xavier, DUPERTHUY Denis, FARMER Chantale, GARCIA Sophie, GEAY Pierre, GERY Fabien, GRANGER Anthony, GRARD Séverine, GRÉBERT Fabienne, GUEDRON Aurélie, LAFARIE Marion, LARDET Frédérique, LAYDEVANT Christiane, LECONTE Patrick, LEPAN Claire, MARIAS Benjamin, MARLE Viviane, MASSEIN Pierre-Louis, MESZAROS Thomas, MERMILLOD Stéphanie, MERMILLOD BLARDET Christelle, MODURIER Aurélien, MUGNIER Magali, MULATIER GACHET Alexandre, OSTERNAUD Xavier, PASQUIER Jean-Jacques, PETIT Christian, PEUGNIEZ Eric, PESSEY-MAGNIFIQUE Catherine, RIGAUT Jean-Luc, RIVIÈRE Chloé, SERRATE Bénédicte, TATU Guillaume, THOMÉ Jean-Luc, TOÉ Jean-Louis.

ONT DONNÉ PROCURATION :

ALLARD Catherine (pouvoir à LAFARIE Marion), AVET LE VEUF Elodie (pouvoir à DELÉAN Thierry), BANGUÉ Frédérique (pouvoir à CHAMOSSET Philippe), CECCHINEL Lola (pouvoir à SERRATE Bénédicte), DULELLARI Ornella (pouvoir à MERMILLOD Stéphanie), GRANGE Antoine (pouvoir à LEPAN Claire), JULIEN Charlotte (pouvoir à DIXNEUF Samuel), KRIVOBOK Nicolas (pouvoir à TOÉ Jean-Louis), LEPAGE Sophie (pouvoir à COHEN Guillaume), PESSEY Tony (pouvoir à RIGAUT Jean-Luc), SAUTY Yannis (pouvoir à FARMER Chantale), SEGAUD-LABIDI Nora (pouvoir à MARIAS Benjamin).

ABSENT(S) EXCUSÉ(S) :

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : GRANGER Anthony

OBJET : PRÉSENTATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL D'ACTIVITÉ DE LA SPL OSER 2022 POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE COTFA

Rapporteur : Benjamin MARIAS

Le 22 février 2019, la ville d'Annecy a contracté le marché de quasi régie n° 2019L01 avec la Société Publique Locale d'Efficacité Energétique (SPL) Oser, pour la rénovation énergétique du groupe scolaire COTFA.

La SPL Oser intervient en tant que mandataire de la Ville pour la réalisation de cette opération afin de passer et d'exécuter le marché global de performance énergétique ainsi que d'assurer le suivi administratif et financier lié à l'exploitation et à la maintenance du bâtiment.

Le marché global prévoit une phase travaux de 2 ans qui a été réceptionnée le 26 novembre 2021 et une phase exploitation et maintenance de 6 ans qui a débuté en janvier 2022 et s'achèvera en janvier 2028.

Dans le cadre de ce mandat, la SPL a produit un compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) pour l'année 2022 comprenant :

- Le bilan des dépenses acquittées sur l'année 2022 ;
- Le budget prévisionnel ;
- L'échéancier prévisionnel des recettes et dépenses.

L'ensemble de ces documents est annexé à la présente délibération.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** du compte rendu annuel à la collectivité de la SPL Oser pour l'année 2022, concernant son mandat de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique du groupe scolaire COTFA.

Le Conseil Municipal en PREND ACTE

Le Secrétaire de séance
GRANGER Anthony
Conseiller municipal



Pour extrait conforme
Par délégation du Maire
BRANDO Christelle
Cheffe du service
de la Vie de l'Assemblée



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire de la Ville d'Annecy dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble par voie postale (2 place Verdun, BP 1135, 38022 Grenoble cedex) ou par voie électronique (Télérecours citoyens, www.telerecours.fr) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de sa date de publication, ou à compter de la réponse de la ville d'Annecy, si un recours gracieux a été préalablement déposé.



SPL OSER
Auvergne-Rhône-Alpes

ANNECY

Compte-rendu annuel à la Collectivité (CRAC)
Groupe scolaire COTFA

Exercice 2022
Avancement au 31 décembre 2022



Sommaire

1. Cadre contractuel du mandat.....	3
2. Contexte et historique de l'opération.....	4
3. État d'avancement de l'opération	4
3.1. Préparation de l'opération et passation des marchés	4
3.1. Avancement des études de conception	6
3.2. Avancement des travaux.....	6
3.3. Avancement des recherches de financement	10
4. Perspectives opérationnelles et suite à donner.....	10
5. Enveloppe financière prévisionnelle et plan de trésorerie	10
6. Conclusions.....	11
7. Annexes	11

1. Cadre contractuel du mandat

La commune d'Annecy a décidé de poursuivre les travaux de rénovation énergétique sur le Groupe scolaire Cotfa dont la rénovation avait été engagée par la commune historique de Meythet.

Le programme approuvé par la commune comporte des objectifs de performance énergétique qui sont les suivants :

- **L'atteinte du niveau BBC rénovation**
- **Une réduction des consommations d'énergie finales tous usages confondus de 40%**
- **Une production minimale d'électricité photovoltaïque (32 MWh)**

Le projet porte sur les travaux suivants :

- Remplacement des menuiseries anciennes et mise en place de protections solaires.
- Réfection des couvertures vétustes. Isolation des toitures.
- Isolation des façades.
- Mise en place de ventilations mécanique double flux
- Rénovation de l'éclairage
- Mise en œuvre d'une installation photovoltaïque
- Rénovation des faux-plafonds
- Peinture des locaux
- Désamiantage et réfection des sols des cages d'escalier élémentaire
- Rénovation complète de tous les sanitaires
- Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation accessibilité
- Création de locaux à destination des agents municipaux

Outre les économies d'énergie, cette opération permettra également d'améliorer le confort des usagers, la qualité d'air intérieure, le confort d'été et l'image architecturale du bâtiment.

L'enveloppe financière prévisionnelle initiale s'établissait à **3 844 000 € TTC**. Cette enveloppe exclut les honoraires du mandataire et les dépenses liées à l'exploitation maintenance. Un avenant au mandat, l'avenant n°1, a été signé le 14 janvier 2020 : il porte l'enveloppe prévisionnelle à **4 597 000 € TTC**.

Un avenant au mandat, l'avenant n°2, a été signé le 23 février 2021 : il porte l'enveloppe prévisionnelle à **5 022 980 € TTC**.

Pour cette opération, la SPL OSER intervient en tant que mandataire de la commune d'Annecy, dans le cadre d'un marché de quasi-régie signé entre la collectivité et la Société Publique Locale. L'objectif est de réaliser l'opération de rénovation par le biais d'un marché global de performance énergétique.

Sur le plan juridique, le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant (la Commune) et applique toutes les règles qui s'appliquent à la collectivité dont celles relatives à la commande publique.

Sur le plan financier le mandataire reçoit de la part du mandant des avances de trésorerie versées par la Commune à la SPL OSER, sur la base d'un échéancier prévisionnel. Le mandataire paye toutes les dépenses prévues au marché de mandat et ses annexes.

2. Contexte et historique de l'opération

Le groupe scolaire est constitué de deux bâtiments élémentaires en R+1, d'une école maternelle en RDC hébergeant également un espace d'accueil Petite enfance, d'un restaurant scolaire et d'un logement pour le gardien.

La ville de Meythet avait entrepris la rénovation du groupe scolaire COTFA avec la rénovation et l'extension d'une partie de la maternelle en 2007. Les travaux se sont poursuivis entre 2011 et 2014 avec la rénovation de la chaufferie et des réseaux de chauffage.

En 2018, la commune d'Annecy a fait appel à la SPL OSER afin de poursuivre la démarche de rénovation énergétique engagée sur le site. Un audit énergétique a été réalisé afin de définir les conditions de mise en œuvre d'un marché global de performance énergétique. Suite à la présentation de cet audit, des objectifs ambitieux ont été retenus afin de réaliser des économies d'énergies importantes, d'atteindre le niveau BBC rénovation et de produire de l'électricité photovoltaïque.

La commune d'Annecy a signé le 22 février 2019 le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la SPL OSER afin de lancer une consultation pour un marché global de performance incluant la conception et la réalisation des travaux d'efficacité énergétique ainsi que l'exploitation-maintenance du bâtiment rénové avec un engagement de performance énergétique.

3. État d'avancement de l'opération

3.1. Préparation de l'opération et passation des marchés

Pour les besoins de cette opération, la SPL OSER a passé les marchés suivants :

Objet	Titulaire	Montant dans le cadre du mandat	Montant en exploitation
MPGP marché initial	CITINEA devenu CBDS	3 515 275 € HT	164 884 € HT
MPGP avenant n°1		28 013.87 € HT	S.O.
MPGP avenant n°2		354 984.06 € HT	S.O.
MPGP avenant n°3		S.O.	S.O.
MPGP avenant n°4		S.O.	S.O.
MPGP avenant n°5		13 084.52 € HT	S.O.
Contrôle technique	ALPES CONTROLES	14 950 € HT	S.O.
Contrôle technique avenant n°1	ALPES CONTROLES	850 € HT	S.O.
C.S.P.S.	ELYFEC	8 925 € HT	S.O.
Diagnostics amiante avant travaux	AC Environnement	3 881.56 € HT	S.O.
Diagnostics amiante avant travaux avenant n°1	AC Environnement	203.15 € HT	S.O.
Contrôle amiante après travaux	DEKRA	13 912 € HT	S.O.
Contrôle amiante après travaux avenant n°1	DEKRA	3 116 € HT	S.O.

Marché et Avenant au M.P.G.P conclus en 2020

Un Marché Public Global de Performance a été signé puis **notifié le 30 janvier 2020** pour un montant total de **3 680 140,46 € HT** sur une durée de 8 ans, et comprenant une phase d'exploitation des installations qui concourent à la performance énergétique. Le groupement lauréat a pour mandataire l'entreprise CITINEA. Le groupement d'entreprises est composé, outre le mandataire, de l'architecte Vincent Rocques, du bureau d'études fluides BELEM, et de la société de maintenance VINCI FACILITIES.

Le marché prévoit une garantie de performance énergétique. Après travaux le groupement s'est engagé sur une économie de **40% en énergie finale** et une production photovoltaïque de 65 000 kWh d'électricité.

Un avenant au M.P.G.P a été notifié le 22 décembre 2020 pour un montant de 23 013,87 € HT afin d'inclure au marché des travaux de création de rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite et des petits travaux fonctionnels demandés par les usagers (vidéophonie, cloisonnement, ...)

Autres marchés conclus en 2020

Des prestations en lien avec les travaux de désamiantage ont été confiées à deux entreprises en 2020 :

- Diagnostics amiante avant travaux réalisés par A.C. Environnement pour un montant de 1 088,97 € HT,
- Marché de contrôle amiante après travaux confié à la société DEKRA pour un montant de 13 912 € HT.

Marché et Avenant au M.P.G.P conclus en 2021

Quatre avenants au M.P.G.P ont été conclus en 2021.

L'Avenant n°2 a été notifié le 23 février 2021 pour un montant de 354 984,06 € HT afin d'inclure au marché des travaux de désamiantage des sols de l'école élémentaire, de mise en œuvre de dispositifs d'alerte PPMS, de réfection du local infirmerie et de dépose de groupes frigorifiques inutilisés. Cet avenant a donné lieu à une augmentation substantielle du montant du M.P.G.P de 10,41 %. Cette modification du contrat a été approuvée en CAO le 14 janvier 2021.

L'Avenant n°3 a été notifié le 23 juillet 2021 et a eu pour objet la prise en compte de la réorganisation interne du groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE et du transfert d'activité de l'Agence Pays de Savoie de CITINEA à CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE.

L'Avenant n°4 a été notifié le 22 novembre 2021 et a eu pour objet la prise en compte de la réorganisation interne du Groupe NEPSSEN, auquel appartient la société BELEM INGENIERIE. La société BELEM INGENIERIE a été absorbée par sa maison-mère NEPSSEN.

L'Avenant n°5 est en cours de notification, pour un montant de 13 084,52 € HT, et a pour objet (i) d'inclure au marché des travaux supplémentaires (nouveaux rideaux dans la salle de motricité, ajustement des sanitaires dans le restaurant, installation de cuves de récupération d'eau de pluie), (ii) d'avancer la date de réception des travaux au 26 novembre 2021, (iii) de modifier les données d'occupation du groupe scolaire avec l'arrivée du centre aéré et (iv) de modifier l'engagement de performance énergétique du projet consécutif à cette nouvelle occupation.

Dans l'Avenant n°5, le groupement s'est engagé sur une économie de **31,2% en énergie finale** et une production photovoltaïque de 65 000 kWh d'électricité.

Les modifications au marché de l'Avenant n°5 ont été approuvées en CAO le 13 janvier 2022.

Autres marchés conclus en 2021

La modification des travaux prévus dans le marché initial a donné lieu à la conclusion d'avenants pour certains prestataires de l'opération :

- Avenant n°1 au contrat de Diagnostics amiante avant travaux réalisés par A.C. Environnement pour un montant de 203,15 € HT,
- Avenant n°1 au Marché de contrôle amiante après travaux confié à la société DEKRA pour un montant de 3 116 € HT.
- Avenant n°1 au Marché de contrôle technique confié à la société Alpes Contrôles pour un montant de 850 € HT.

Marché et Avenant au M.P.G.P conclus en 2022

L'Avenant 5 détaillé ci-dessus a été signé le 22 janvier 2022. Le montant des travaux supplémentaires validé par cet Avenant s'élève à 13 084,52 € HT.

Au mois de juillet 2022, à la suite d'un retard prolongé de la levée de réserves de réception, la SPL a mis en demeure l'entreprise CBDS en la sommant de lever l'ensemble de ses réserves pour fin juillet 2022 à la suite de quoi des pénalités de retard seraient appliquées. La SPL OSER estime que les réserves de réception les plus importantes ont été entièrement levées par CBDS à la fin du mois d'octobre 2022.

Une discussion est en cours pour statuer sur le montant des pénalités à appliquer à l'entreprise.

3.1. Avancement des études de conception

La déclaration préalable et les autorisations de travaux dans un E.R.P. associées ont été obtenues le 26 mai 2020 suite à leur dépôt le 20 mars 2020.

Les études au stade Avant-Projet Détaillé ont été validées par la ville d'Annecy le 2 avril 2020.

Les études PROJET ont fait l'objet d'une analyse par la SPL OSER et la ville d'Annecy avant la validation et l'émission de l'ordre de service travaux le 30 juin 2020.

Les modifications architecturales et techniques mineures entreprises lors des travaux ont été intégrées dans une nouvelle déclaration préalable. Le dossier a été déposé par la SPL OSER le 4 janvier 2022. Les évolutions spécifiées dans le dossier concernent principalement des modifications de couleur d'éléments de façade, des ajustements architecturaux autour du monte-personne et d'une grille de ventilation. Des détails supplémentaires ont été apportés aux installations techniques en toiture maternelle.

Les travaux de la nouvelle déclaration préalable ont été validés par arrêté municipal le 20 janvier 2022.

3.2. Avancement des travaux

Les travaux ont débuté à l'été 2020 dans l'école élémentaire COTFA 2 et l'école maternelle.

Les travaux dans COTFA 2 ont été finalisés avant les vacances de Pâques 2021.

Une pré-commission de sécurité a été organisée le 22 avril 2021 pour permettre la mise à disposition du bâtiment COTFA 2 à l'école.

Les travaux dans COTFA 1 ont été réalisés entre les vacances Pâques 2021 et les vacances de la Toussaint 2021.

Les travaux de la Maternelle ont été finalisés pendant les grandes vacances 2021.

La commission de sécurité et la commission d'accessibilité ont eu lieu le 25 août 2021. Les deux commissions ont émis un avis favorable à l'ouverture de l'établissement sous réserve de prendre en considération une liste de prescriptions.

Le bâtiment COTFA 1 a été mis à disposition de l'école au début des vacances de la Toussaint 2021.

La réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 26 novembre 2021.

Le PV de réception mentionne la date limite de levée de réserve au 26 janvier 2022.

Le début de la période de suivi énergétique a été fixé au début du mois de janvier 2022 pour une durée contractuelle de 8 ans. Une réunion d'exploitation a été planifiée le 9 mars 2022 afin de faire le point sur les premiers mois de suivi.

Au mois de juillet 2022, à la suite d'un retard prolongé de la levée de réserves de réception, la SPL a mis en demeure l'entreprise CBDS en la sommant de lever l'ensemble de ses réserves pour fin juillet 2022 à la suite de quoi des pénalités de retard seraient appliquées.

La SPL OSER estime que les réserves de réception les plus importantes ont été entièrement levées par CBDS à la fin du mois d'octobre 2022.

Par ailleurs, la période de Parfait Achèvement a été prorogée de 2 mois. Elle prendra fin le 31 janvier 2023. Une visite de site est programmée le 1^{er} février 2023 afin de s'assurer de la levée de l'ensemble des GPA encore en cours et de l'absence de nouveaux désordres.

La centrale photovoltaïque a été mise en service par ENEDIS le jeudi 5 janvier 2023.



Coursive groupe scolaire Avant / Après



Façade OUEST Maternelle Avant / Après



Pignon SUD COTFA 1



Façade EST Maternelle



Couloir rénové COTFA



Salle de motricité



Installation PV de 50kWc en toiture maternelle



Façade EST COTFA 2



Façade EST COTFA 1

3.3. Avancement des recherches de financement

Le tableau ci-dessous recense les financements demandés :

Organisme	Désignation de l'aide	Montant sollicité	Etat	Montant obtenu
Région Auvergne-Rhône-Alpes	Politiques contractuelles territoriales Contrat Ambition Région 2017-2020	300 000 €	Obtenue	300 000 €
Département de la Haute-Savoie	Contrats Départementaux d'Avenir et de Solidarité (CDAS 2019)	N.C.	Obtenue	124 016 €
Etat	DSIL 2019	200 000 €	Refusée	
Etat	DSIL 2020	300 000 €	Obtenue	300 000 €
SYANE	AAP 2020 Rénovation des bâtiments publics	80 000 €	Obtenue	80 000 €
Etat	FIPD – Appel à projet 2021	4 900 €	Obtenue	4 900 €
Union Européenne	FEDER - FSE	929 520 €	En cours d'instruction	

Valorisation des Certificats d'économies d'énergie (CEE)

SYANE	Valorisation des Certificats d'économies d'énergie	Réévaluée à hauteur de 200 000 €	En cours de valorisation	
-------	--	---	--------------------------	--

Dans le cadre de l'appel à projet du SYANE, la ville et le syndicat ont convenu que le SYANE prendrait en charge la valorisation des CEE du projet de rénovation énergétique. Une somme de 15 000 € sera conservée par le SYANE. Le reliquat des CEE valorisés sera reversé à la collectivité.

4. Perspectives opérationnelles et suite à donner

L'année 2023 doit permettre de lever les dernières réserves formulées dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement et de vérifier les engagements de performance énergétique.

5. Enveloppe financière prévisionnelle et plan de trésorerie

L'enveloppe financière prévisionnelle approuvée initialement s'établissait à **3 844 000 € TTC** pour la part gérée par le mandataire et **162 690 € TTC** pour la rémunération du mandataire. Un avenant au mandat a été signé le 14 janvier 2020 : il porte l'enveloppe prévisionnelle à **4 597 000 € TTC**.

Un second avenant a été signé en février 2021 pour intégrer les prestations de désamiantage des sols souples des bâtiments élémentaires. Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour le compte du Mandant atteint suite à cet avenant n°2 la valeur de **5 022 980 € TTC**.

L'enveloppe globale pour la Commune, y compris la rémunération du mandataire évolue à **5 175 980 € TTC**, suite à cet avenant.

Actualisation des dépenses réglées :

Les dépenses d'investissement réglées par le mandataire, en date du 31 décembre 2022 pour le compte de la Commune d'Annecy s'élèvent à 4 729 689,83 € TTC dont 116 665,18 € TTC pour l'année 2022.

Mise à jour de l'échéancier des dépenses :

L'échéancier prévisionnel des dépenses a été mis à jour dans le tableau joint en annexe. Il correspond au budget inclus dans l'avenant n°2.

6. Conclusions

La SPL OSER propose à la Commune d'Annecy :

- D'approuver l'état des dépenses de l'opération au 31 décembre 2022
- D'approuver les perspectives et suite à donner sur l'opération.

7. Annexes


- Bilan des dépenses et des recettes pour l'année 2022
- Prévisions budgétaires
- Liste de l'ensemble des factures réglées à fin d'année 2022

Alice WEBER
Chargée d'opération

Philippe TRUCHY
Directeur Général

Grenoble le 23 janvier 2023

P.-o. A. DUPARCEY





SPL OSER
Auvergne Rhône-Alpes

ANNEXE 1 : BILAN DES DEPENSES ET DES RECETTES

**Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy.
Mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la SPL OSER**

Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale : bilan des dépenses et des recettes pour l'année 2022

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Mandat initial	Budget Avenant 1	Dépenses engagées	Dépenses réglées pour l'ensemble du mandat	Dépenses réglées pour l'année 2022
	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC	€ TTC
Etudes complémentaires et préparation opération					
Etudes complémentaires à celles déjà réalisées par la collectivité (diagnostics amiante et plomb,...)	19 200 €	6 000 €	1 898 €	1 820,59 €	0,00 €
Travaux					
Marchés public global de performance énergétique - 1/ Honoraires de conception	311 160 €	363 600 €	4 664 181 €	4 639 610,48 €	111 435,64 €
Marchés public global de performance énergétique - 2/ Travaux	3 111 600 €	4 266 327 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Marchés public global de performance énergétique - 3/ Prime de performance	48 000 €	48 000 €	48 000 €	0,00 €	0,00 €
Indemnités candidats non retenus	33 600 €	33 600 €	33 600 €	33 600,00 €	0,00 €
Frais d'organisation de mise en concurrence	4 800 €	2 400 €	1 231 €	1 230,94 €	42,94 €
Honoraires contrôle technique	18 600 €	22 800 €	18 960 €	18 765,01 €	2 414,60 €
Honoraires CSPS	14 400 €	18 000 €	10 710 €	10 709,97 €	0,00 €
Prévention des risques et mesures spécifiques liés aux matériaux contenant de l'amiante et du plomb	16 800 €	24 000 €	20 434 €	9 524,40 €	2 772,00 €
Provision pour aléas	171 138 €	91 351 €	14 428 €	14 428,44 €	0,00 €
Provisions pour révisions de prix	94 702 €	146 901 €	0 €	0,00 €	0,00 €
Total Dépenses gérées par la SPL OSER	3 844 000 €	5 022 980 €	4 813 442 €	4 729 689,83 €	116 668,18 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Mandat initial	Avenant 1	Demandes d'avances émises	Demandes d'avances réglées pour l'ensemble du mandat	Demandes d'avances réglées pour l'année 2022
Demandes d'avances d'investissement	3 844 000 €	5 022 980 €	4 843 818 €	4 843 817,72 €	64 505,41 €
Total avances d'investissement	3 844 000 €	5 022 980 €	4 843 818 €	4 843 817,72 €	64 505,41 €

Trésorerie Nette				114 128 €	-52 160 €
-------------------------	--	--	--	-----------	-----------

Honoraires du mandataire	Mandat initial	Avenant 1	Factures émises	Factures réglées pour l'ensemble du mandat	Factures réglées pour l'année 2022
Honoraires SPL Oser pour mandat de maîtrise d'ouvrage	131 964 €	143 664 €	140 635 €	138 797 €	12 168 €
Provision pour évolutions et révisions de prix mandat de maîtrise d'ouvrage	7 036 €	9 336 €			
Total honoraires du mandataire	139 000 €	153 000 €	140 635 €	138 797 €	12 168 €



SPL OSER
Auvergne Rhône-Alpes

ANNEXE 2 : PREVISIONS BUDGETAIRES

Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy. Mandat de maitrise d'ouvrage confié à la SPL OSER
Programmation budgétaire annuelle - Modification suite à l'avenant n°2

€ TTC	Demandes d'avances d'investissements	Honoraires SPL - Investissement	Honoraires SPL - Fonctionnement	P2	P3	P5
2018 / 2019/2020/2021/2022- déjà facturé	4 843 818 €	138 797 €	4 809 €	40 189 €	7 712 €	- €
2023	- €		6 643 €	19 800 €	1 138 €	4 800 €
2024	- €		6 343 €	19 800 €	1 365 €	4 800 €
2025	- €		5 743 €	19 800 €	1 638 €	4 800 €
2026	- €		5 743 €	19 800 €	1 966 €	- €
2027	- €		5 743 €	23 118 €	13 489 €	600 €
2028	- €		312 €	- €	- €	- €
Total TTC	4 843 818 €	138 797 €	35 335 €	142 507 €	27 307 €	15 000 €



SPL OSER
Auvergne Rhône-Alpes

ANNEXE 3 : LISTE DE L'ENSEMBLE DES FACTURES REGLEES A FIN 2022

Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy. Mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la SPL OSER
Récapitulatif des sommes payées en date du 02/02/2023

Étiquettes de lignes	Facturé HT	Révisions HT	Total HT	TVA	RG TTC	Total TTC	Réglé TTC
2019 - 05	720		720	144		864	864,00
BOAMP	720		720	144		864	864,00
2020 - 02	28 650		28 650	5 730		34 380	34 380,00
BUREAU ALPES CONTROLES	650		650	130		780	780,00
BAREL ET PELLETIER	700		700	140		840	840,00
ADITEC	700		700	140		840	840,00
CENA INGENIERIE	5 600		5 600	1 120		6 720	6 720,00
AER ARCHITECTES	7 000		7 000	1 400		8 400	8 400,00
CUYNAT CONSTRUCTION	2 000		2 000	400		2 400	2 400,00
CET	6 000		6 000	1 200		7 200	7 200,00
MILK ARCHITECTES (EX SORIA ARCHI	6 000		6 000	1 200		7 200	7 200,00
2020 F120 0503	6 000		6 000	1 200		7 200	7 200,00
2020 - 03	96 070		96 070	19 214		115 284	115 284,00
AGENCE VINCENT ROCQUES ARCHITE	41 800		41 800	8 360		50 160	50 160,00
BOAMP	270		270	54		324	324,00
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA1	25 000		25 000	5 000		30 000	30 000,00
2020 F306 0503	10 000		10 000	2 000		12 000	12 000,00
2020 F308 0503	15 000		15 000	3 000		18 000	18 000,00
NEPSEN	29 000		29 000	5 800		34 800	34 800,00
2020 F309 0503	29 000		29 000	5 800		34 800	34 800,00
2020 - 05	1 008		1 008	202		1 210	1 209,60
ELYFEC	1 008		1 008	202		1 210	1 209,60
2020 - 06	137 059		137 059	27 412		164 470	164 470,44
AGENCE VINCENT ROCQUES ARCHITE	36 600		36 600	7 320		43 920	43 920,00
BUREAU ALPES CONTROLES	3 835		3 835	767		4 602	4 602,00
TWIGA	24		24	5		28	28,44
2020 F576 0503	24		24	5		28	28,44
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA1	67 000		67 000	13 400		80 400	80 400,00
2020 F545 0503	67 000		67 000	13 400		80 400	80 400,00
NEPSEN	21 600		21 600	4 320		25 920	25 920,00
2020 F548 0503	21 600		21 600	4 320		25 920	25 920,00
ONNIX 1	8 000		8 000	1 600		9 600	9 600,00
2020 F546 0503	8 000		8 000	1 600		9 600	9 600,00
2020 - 07	25 000		25 000	5 000		30 000	30 000,00
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA1	25 000		25 000	5 000		30 000	30 000,00
2020 F727 0503	25 000		25 000	5 000		30 000	30 000,00
2020 - 08	199 306		199 306	39 861		239 167	239 167,12
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
AC ENVIRONNEMENT	950		950	190		1 141	1 140,55
2020 F766 0503	950		950	190		1 141	1 140,55
SMAC	61 730		61 730			61 730	61 730,27
2020 F811 0503	61 730		61 730			61 730	61 730,27
RV BATIMENT	14 944		14 944			14 944	14 944,00
2020 F810 0503	14 944		14 944			14 944	14 944,00
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA1	115 811		115 811	38 497		154 308	154 307,93
2020 F809 0503	115 811		115 811	38 497		154 308	154 307,93
NEPSEN	5 400		5 400	1 080		6 480	6 480,00
2020 F808 0503	5 400		5 400	1 080		6 480	6 480,00
2020 - 09	309 380		309 380	61 876		371 256	371 255,56
BUREAU ALPES CONTROLES	1 215		1 215	243		1 458	1 457,63
ELYFEC	722		722	144		867	866,77
SMAC	104 440		104 440			104 440	104 440,20
2020 F937 0503	104 440		104 440			104 440	104 440,20
RV BATIMENT	37 267		37 267			37 267	37 267,38
2020 F935 936 939 940 941 0503	37 267		37 267			37 267	37 267,38
AQUATAIR	17 742		17 742			17 742	17 741,89
2020 F942 0503	17 742		17 742			17 742	17 741,89
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA1	147 993		147 993	61 489		209 482	209 481,69
2020 F934 0503	147 993		147 993	61 489		209 482	209 481,69
2020 - 10	107 491		107 491	21 498		128 989	128 989,27
BUREAU ALPES CONTROLES	1 215		1 215	243		1 458	1 457,63
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
AC ENVIRONNEMENT	139		139	28		166	166,21
2020 F1084 0503	139		139	28		166	166,21
SMAC	17 291		17 291			17 291	17 291,22

Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy. Mandat de maitrise d'ouvrage confié à la SPL OSER
Récapitulatif des sommes payées en date du 02/02/2023

2020 F1042 F1043 0503	17 291		17 291			17 291	17 291,22
RV BATIMENT	40 520		40 520			40 520	40 520,35
2020 F1041 0503	40 520		40 520			40 520	40 520,35
E.R.B.	2 807		2 807			2 807	2 807,47
2020 F1044 0503	2 807		2 807			2 807	2 807,47
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	45 049		45 049	21 134		66 182	66 182,02
2020 F1040 0503	45 049		45 049	21 134		66 182	66 182,02
2020 - 11	319 113	3 621	322 734	64 547		387 281	387 280,56
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
SMAC	9 690		9 690			9 690	9 689,77
2020 F1128 0503	9 690		9 690			9 690	9 689,77
RV BATIMENT	131 283		131 283			131 283	131 283,44
2020 F11261127113011311132 0503	131 283		131 283			131 283	131 283,44
AQUATAIR	3 394		3 394			3 394	3 394,49
2020 F1134 0503	3 394		3 394			3 394	3 394,49
E.R.B.	13 143		13 143			13 143	13 143,49
2020 F1129 0503	13 143		13 143			13 143	13 143,49
BEE	14 051		14 051			14 051	14 050,83
2020 F1135 0503	14 051		14 051			14 051	14 050,83
VENTIMECA	14 666		14 666			14 666	14 666,45
2020 F1134 0503	14 666		14 666			14 666	14 666,45
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	132 414	3 621	136 035	64 453		200 488	200 487,72
2020 F1125 0503	132 414	3 621	136 035	64 453		200 488	200 487,72
2020 - 12	194 072	1 924	195 996	39 199		235 195	235 195,01
AGENCE VINCENT ROCQUES ARCHITE	6 800		6 800	1 360		8 160	8 160,00
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
RV BATIMENT	36 665		36 665			36 665	36 665,34
2020 F1336 1337 1338 1339 0503	36 665		36 665			36 665	36 665,34
AQUATAIR	11 780		11 780			11 780	11 780,00
2020 F1342 0503	11 780		11 780			11 780	11 780,00
E.R.B.	48 916		48 916			48 916	48 916,36
2020 F1340 0503	48 916		48 916			48 916	48 916,36
VENTIMECA	16 314		16 314			16 314	16 313,81
2020 F1341 0503	16 314		16 314			16 314	16 313,81
ALTICA	13 650		13 650			13 650	13 650,00
2020 F1343 0503	13 650		13 650			13 650	13 650,00
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	57 556	1 924	59 480	37 361		96 841	96 841,13
2020 F1335 0503	57 556	1 924	59 480	37 361		96 841	96 841,13
NEPSEN	1 920		1 920	384		2 304	2 304,00
2020 F1345 0503	1 920		1 920	384		2 304	2 304,00
2021 - 01	92 871	456	93 327	18 665		111 993	111 992,66
BUREAU ALPES CONTROLES	1 215		1 215	243		1 458	1 457,63
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
RV BATIMENT	2 173		2 173			2 173	2 172,65
2020 F1441 0503	2 173		2 173			2 173	2 172,65
E.R.B.	11 053		11 053			11 053	11 052,96
2020 F1442 0503	11 053		11 053			11 053	11 052,96
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	77 961	456	78 417	18 328		96 745	96 745,05
2020 F1440 0503	77 961	456	78 417	18 328		96 745	96 745,05
2021 - 02	2 233		2 233	447		2 680	2 679,97
ELYFEC	470		470	94		564	564,37

Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy. Mandat de maitrise d'ouvrage confié à la SPL OSER
Récapitulatif des sommes payées en date du 02/02/2023

DEKRA	1 763		1 763	353		2 116	2 115,60
2021 F2 0503	1 763		1 763	353		2 116	2 115,60
2021 - 03	358 427	952	359 379	71 876		431 255	431 254,77
BUREAU ALPES CONTROLES	1 215		1 215	243		1 458	1 457,63
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
AC ENVIRONNEMENT	323		323	65		388	387,83
2021 F157 0503	323		323	65		388	387,83
RV BATIMENT	21 748		21 748			21 748	21 748,06
2021 F228 231 232 233 0503	21 748		21 748			21 748	21 748,06
E.R.B.	70 644		70 644			70 644	70 643,94
2021 F83 0503	48 790		48 790			48 790	48 790,02
2021 F229 230 0503	21 854		21 854			21 854	21 853,92
BEE	19 580		19 580			19 580	19 579,77
2021 F84 0503	9 258		9 258			9 258	9 258,34
2021 F234 0503	10 321		10 321			10 321	10 321,43
ALTICA	6 300		6 300			6 300	6 300,00
2021 F235 0503	6 300		6 300			6 300	6 300,00
DEKRA	1 424		1 424	285		1 709	1 708,80
2021 F134 0503	656		656	131		787	787,20
2021 F211 0503	768		768	154		922	921,60
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAI	236 723	952	237 675	71 189		308 864	308 864,37
2021 F82 0503	129 879	257	130 136	37 637		167 773	167 773,33
2021 F227 0503	106 844	695	107 539	33 552		141 091	141 091,04
2021 - 04	190 133	722	190 855	38 171		229 026	229 025,79
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
RV BATIMENT	50 822		50 822			50 822	50 822,42
2021 F362 F363 F365 F366 0503	50 822		50 822			50 822	50 822,42
BEE	6 649		6 649			6 649	6 648,74
2021 F368 0503	6 649		6 649			6 649	6 648,74
VENTIMECA	14 351		14 351			14 351	14 351,46
2021 F367 0503	14 351		14 351			14 351	14 351,46
ZM CONCEPT	43 138		43 138			43 138	43 138,36
2021 F364 0503	43 138		43 138			43 138	43 138,36
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAI	74 702	722	75 424	38 077		113 500	113 500,44
2021 F361 0503	74 702	722	75 424	38 077		113 500	113 500,44
2021 - 05	314 566	1 430	315 996	63 199		379 196	379 195,62
BUREAU ALPES CONTROLES	1 427		1 427	285		1 713	1 712,63
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
AC ENVIRONNEMENT	105		105	21		126	126,00
2021 F458 0503	105		105	21		126	126,00
SMAC	23 108		23 108			23 108	23 107,62
2021 F467 F468 0503	23 108		23 108			23 108	23 107,62
RV BATIMENT	77 226		77 226			77 226	77 226,35
2021 F464 F465 F466 0503	77 226		77 226			77 226	77 226,35
AQUATAIR	36 898		36 898			36 898	36 897,97
2021 F470 0503	36 898		36 898			36 898	36 897,97
E.R.B.	10 779		10 779			10 779	10 779,02
2021 F469 0503	10 779		10 779			10 779	10 779,02
BEE	2 944		2 944			2 944	2 944,44
2021 F471 0503	2 944		2 944			2 944	2 944,44
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAI	158 728	1 430	160 158	62 223		222 381	222 381,22
2021 F463 0503	158 728	1 430	160 158	62 223		222 381	222 381,22
NEPSEN	2 880		2 880	576		3 456	3 456,00
2021 F472 0503	2 880		2 880	576		3 456	3 456,00
2021 - 06	161 845	582	162 427	32 485		194 912	194 912,28
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
SMAC	5 979		5 979			5 979	5 979,02
2021 F649 F650 0503	5 979		5 979			5 979	5 979,02
RV BATIMENT	42 989		42 989			42 989	42 988,92
2021 F648 0503	42 989		42 989			42 989	42 988,92
E.R.B.	19 456		19 456			19 456	19 456,23
2021 F652 F653 0503	19 456		19 456			19 456	19 456,23
BEE	6 236		6 236			6 236	6 235,55
2021 F651 0503	6 236		6 236			6 236	6 235,55
DEKRA	2 112		2 112	422		2 534	2 534,40
2021 F532 0503	768		768	154		922	921,60

Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy. Mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la SPL OSER
Récapitulatif des sommes payées en date du 02/02/2023

2021 F584 0503	1 344		1 344	269		1 613	1 612,80
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAV	84 603	582	85 185	31 969		117 154	117 153,79
2021 F647 0503	84 603	582	85 185	31 969		117 154	117 153,79
2021 - 07	186 176	701	186 876	37 375		224 252	224 251,58
BUREAU ALPES CONTROLES	1 427		1 427	285		1 713	1 712,63
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
SMAC	6 250		6 250			6 250	6 250,22
2021 F744 0503	6 250		6 250			6 250	6 250,22
RV BATIMENT	10 195		10 195			10 195	10 194,81
2021 F746 0503	10 195		10 195			10 195	10 194,81
E.R.B.	13 519		13 519			13 519	13 518,63
2021 F745 0503	13 519		13 519			13 519	13 518,63
VENTIMECA	12 305		12 305			12 305	12 304,85
2021 F747 0503	12 305		12 305			12 305	12 304,85
DEKRA	328		328	66		394	393,60
2021 F726 0503	328		328	66		394	393,60
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAV	140 722	701	141 422	36 738		178 160	178 160,47
2021 F743 0503	140 722	701	141 422	36 738		178 160	178 160,47
NEPSEN	960		960	192		1 152	1 152,00
2021 F748 0503	960		960	192		1 152	1 152,00
2021 - 09	670 098	3 308	673 405	134 681		808 086	808 086,31
BUREAU ALPES CONTROLES	1 427		1 427	285		1 713	1 712,63
ELYFEC	941		941	188		1 129	1 128,74
RV BATIMENT	116 996		116 996			116 996	116 996,13
2021 F906 F907 F908 F909 F910 0503	51 300		51 300			51 300	51 300,28
2021 F1040 F1041 F1042 F1043 F104	65 696		65 696			65 696	65 695,85
AQUATAIR	55 915		55 915			55 915	55 914,95
2021 F913 0503	12 283		12 283			12 283	12 283,27
2021 F1046 0503	43 632		43 632			43 632	43 631,68
E.R.B.	87 992		87 992			87 992	87 991,56
2021 F911 0503	11 958		11 958			11 958	11 957,98
2021 F1047 F1048 0503	76 034		76 034			76 034	76 033,58
VENTIMECA	65 795		65 795			65 795	65 795,13
2021 F912 0503	18 289		18 289			18 289	18 288,99
2021 F1045 0503	47 506		47 506			47 506	47 506,14
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAV	341 032	3 308	344 340	134 207		478 547	478 547,17
2021 F905 0503	136 440	1 120	137 561	46 278		183 839	183 839,20
2021 F1039 0503	204 591	2 187	206 779	87 929		294 708	294 707,97
2021 - 10	214 792	784	215 576	43 115		258 691	258 690,89
ELYFEC	470		470	94		564	564,37
SMAC	3 112		3 112			3 112	3 111,68
2021 F1247 0503	3 112		3 112			3 112	3 111,68
RV BATIMENT	46 305		46 305			46 305	46 305,11
2021 F1253 F1254 F1255 F1256 0503	46 305		46 305			46 305	46 305,11
AQUATAIR	34 904		34 904			34 904	34 903,64
2021 F1257 0503	34 904		34 904			34 904	34 903,64
E.R.B.	41 318		41 318			41 318	41 318,46
2021 F1251 F1252 0503	41 318		41 318			41 318	41 318,46
BEE	6 351		6 351			6 351	6 351,37
2021 F1248 0503	6 351		6 351			6 351	6 351,37
VENTIMECA	23 709		23 709			23 709	23 708,80
2021 F1250 0503	23 709		23 709			23 709	23 708,80
ZM CONCEPT	39 102		39 102			39 102	39 102,05
2021 F1258 0503	39 102		39 102			39 102	39 102,05
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAV	-31 113	784	-30 329	43 021		12 692	12 692,01
2021 F1246 0503	-31 113	784	-30 329	43 021		12 692	12 692,01
ROSAZ ENERGIES	50 633		50 633			50 633	50 633,40
2021 F1249 0503	50 633		50 633			50 633	50 633,40
2021 - 11	147 501	738	148 238	29 648		177 886	177 885,66
RV BATIMENT	29 104		29 104			29 104	29 103,91
2021 F1453 F1454 F1455 F1456 F145	29 104		29 104			29 104	29 103,91
AQUATAIR	22 120		22 120			22 120	22 120,43
2021 F1462 0503	22 120		22 120			22 120	22 120,43
E.R.B.	27 122		27 122			27 122	27 121,88
2021 F1460 F1461 0503	27 122		27 122			27 122	27 121,88
BEE	37 513		37 513			37 513	37 512,94

Rénovation du groupe scolaire COTFA - Commune nouvelle d'Annecy. Mandat de maîtrise d'ouvrage confié à la SPL OSER
Récapitulatif des sommes payées en date du 02/02/2023

2021 F1458 0503	37 513		37 513		37 513	37 512,94
VENTIMECA	4 458		4 458		4 458	4 457,74
2021 F1459 0503	4 458		4 458		4 458	4 457,74
ZM CONCEPT	16 048		16 048		16 048	16 047,54
2021 F1463 0503	16 048		16 048		16 048	16 047,54
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	11 136	738	11 874	29 648	41 521	41 521,22
2021 F1452 0503	11 136	738	11 874	29 648	41 521	41 521,22
2021 - 12	60 072	249	60 321	12 064	72 386	72 385,51
AGENCE VINCENT ROCQUES ARCHITE	9 800		9 800	1 960	11 760	11 760,00
ELYFEC	470		470	94	564	564,37
BEE	28 678		28 678		28 678	28 677,72
2021 F1562 0503	28 678		28 678		28 678	28 677,72
VENTIMECA	10 509		10 509		10 509	10 508,72
2021 F1564 0503	10 509		10 509		10 509	10 508,72
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	22	249	271	10 010	10 281	10 281,04
2021 F1560 0503	22	249	271	10 010	10 281	10 281,04
ROSAZ ENERGIES	10 594		10 594		10 594	10 593,66
2021 F1563 0503	10 594		10 594		10 594	10 593,66
2022 - 02	48 863	452	49 315	9 863	59 178	59 177,64
BUREAU ALPES CONTROLES	2 012		2 012	402	2 415	2 414,60
SMAC	26 000		26 000		26 000	26 000,00
2022 F68 0503	26 000		26 000		26 000	26 000,00
RV BATIMENT	2 964		2 964		2 964	2 964,00
2022 F69 0503	2 964		2 964		2 964	2 964,00
AQUATAIR	14 334		14 334		14 334	14 333,59
2022 F71 0503	14 334		14 334		14 334	14 333,59
ZM CONCEPT	3 928		3 928		3 928	3 928,06
2022 F70 0503	3 928		3 928		3 928	3 928,06
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	-6 815	452	-6 163	8 213	2 049	2 049,39
2022 F67 0503	-6 815	452	-6 163	8 213	2 049	2 049,39
NEPSEN	6 240		6 240	1 248	7 488	7 488,00
2022 F72 0503	6 240		6 240	1 248	7 488	7 488,00
2022 - 04	615		615	123	738	738,00
DEKRA	615		615	123	738	738,00
2022 F443 0503	615		615	123	738	738,00
2022 - 05	18 107	82	18 189	3 638	21 827	21 827,06
RV BATIMENT	4 513		4 513		4 513	4 512,50
2022 F552 0503	4 513		4 513		4 513	4 512,50
AQUATAIR	7 794		7 794		7 794	7 793,57
2022 F553 0503	7 794		7 794		7 794	7 793,57
DEKRA	1 695		1 695	339	2 034	2 034,00
2022 F495 0503	351		351	70	421	421,20
2022 F579 0503	1 344		1 344	269	1 613	1 612,80
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	206	82	288	3 299	3 587	3 586,99
2022 F550 0503	206	82	288	3 299	3 587	3 586,99
BUREAU D'ETUDES PLANTIER	3 900		3 900		3 900	3 900,00
2022 F551 0503	3 900		3 900		3 900	3 900,00
2022 - 09	28 956	110	29 066	5 813	34 880	34 879,54
AQUATAIR	11 926		11 926		11 926	11 926,11
2022 F978 0503	11 926		11 926		11 926	11 926,11
CAMPENON BERNARD DAUPHINE SA\	10 203	110	10 313	5 813	16 126	16 126,47
2022 F977 0503	10 203	110	10 313	5 813	16 126	16 126,47
ROSAZ ENERGIES	6 827		6 827		6 827	6 826,96
2022 F979 0503	6 827		6 827		6 827	6 826,96
(vide)						
Total général	3 913 122	16 110	3 929 232	785 846	4 715 079	4 715 078,84